

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลนาเมือง
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 หน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาษตรและอุตสาหกรรมกาษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม รายได้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๒๕๖๘			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ทำนุบำรุงศาสนา วันวิสาขบูชา	ข้าราชการ ประชาชน เข้า ร่วมปฏิบัติธรรม สามารถนำ หลักธรรมมาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	✓			
๒	อบรมธรรมะกลางพรรษา	สนับสนุนประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			
๓	ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ในการสร้างคุณค่าทางสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๘			✓	
๔	อุดหนุนงบประมาณจัดงาน รวมใจไท กะเลิงและชนเผ่าอำเภอกุดบาก	สนับสนุนประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๙-๑๒ มี.ค.๖๘			✓	

๒.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใน การสร้างคุณค่าทางสังคม	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	✓			
๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาใน การสร้างคุณค่าทางสังคม	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	พัฒนาระบบการศึกษา ให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ	๑,๘๕๗,๒๒๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		
๒	แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	ช่วยให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อเด็กๆได้เล่น กีฬาร่างกาย ของเด็กจะมี การเคลื่อนไหวอย่างสมดุล	๓๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘			✓	
๓	อุดหนุนส่วนราชการ	พัฒนาระบบการศึกษาให้ ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ	๓,๖๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับพื้นที่

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหาร	เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพให้กับพื้นที่	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘		✓		
๒	อุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบลนาม่อง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลนาม่องสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		✓		

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้กับสุนัขในเขตพื้นที่ ตำบลนาม่อง	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘		✓		

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งมีความสุขในการดำเนินชีวิต	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘	✓			
๒	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๑๗ ธ.ค.๒๕๖๗			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะต้นทาง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการขยะที่ถูกต้อง	๓๐,๐๐๐			✓		
๒	อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย ป้องกันและรักษา สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่	๑๕,๐๐๐			✓		

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและ บริสุทธิ์ยุติธรรม	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๘-มิ.ย.๒๕๖๘		✓		
๒	จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"	เป็นการรวมพลังความ สามัคคีของจิตอาสา “เราทำ ดีด้วยหัวใจ” และทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวม	๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			
๓	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการ จัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากษัตริย์คุณ	๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	✓			

๕.๒ กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่และสำรวจ ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ภาษีป้าย	เพื่อพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ เทศบาลตำบลนาม่อง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		✓		
๒	จัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่ออำนวยความสะดวกใน การชำระภาษีให้ประชาชน ในพื้นที่	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		

๕.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่	๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			
๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓			
๓	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีโอกาสทบทวนความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	✓			
๔	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกุศุดาบ จังหวัดสกลนคร	ประชาชนได้รับทราบ และสืบค้นข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยสะดวก	๒๘,๐๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	ซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อเพิ่มความสามารถใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๕,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓			
๖	ฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	เพื่อให้พนักงาน และ อาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้ามีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	✓			

๕.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายสำนัก สงฆ์บ้านดงนิมิต-บ้านนางเต็ง) บ้านดง นิมิต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๓๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			
๒	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๓๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			
๓	ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายบ้านนา ขาม - บ้านโคกภู) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๒๗๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			

๕.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าวัดบ้านนาม่อง - บ้านโพน งาม) บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๒๕๗,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	✓			
๒	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าบ้านกำนันอาจหาญ โถดาสา) บ้านนาม่อง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๘๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	✓			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย นาฏ) บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๔,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองจาน สอน) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๘๗,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	✓			
๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองผำ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๓๗,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	✓			
๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาดง) บ้าน หนองสะโน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๓๘,๕๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายโรงกัญชา) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๘๖,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาสามขาจุด หนองนา้อย-นานายวันทร ดงภูยาว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๑๗,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนานายสม เพชร สามหมอ) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านนายกุลยา พิมมะทา) บ้านเชิง ดอย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหนองบัว) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๕๑,๙๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายคุ้มทุ่งสวรรค์) บ้าน นาขาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๒๒๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหงษ์ทอง ถापันแก้ว) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านนางสุพิน คำสงค์) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๑๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญน้อม คะอังกุ) บ้าน หนอง สะโน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๘๔,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายโยธิน โถแพงจันทร์) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๐๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านนายยุทธนา ยันทะรักษ์) บ้าน หนองสะโน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ปู่ตา) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๒๗๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหนองแก้ว) บ้านหนองคำพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายฝายมีชีวิต) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๑๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายถนนแยกขึ้นสำนักสงฆ์เขา ถ้ำพระ - ทุ่งนาทุกเดม) บ้านหนองสะ โน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๔๐๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาหนองพง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๐๘,๓๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก(สายบ้านนายคำ หมู่แสนกอ) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๗๘,๒๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบสำนักสงฆ์ โนนสวรรค์) บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๒๔๐,๗๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๕	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน)บ้านโพนงาม หมู่ ที่ ๑๗	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๖๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประทีน ก้อนธิงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๔๗,๕๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายพิบ แก้วกาไล) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๑๗๖,๖๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมชาย เนียมสวงน) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๔,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย วัดโนนสวรรค์ - บึงไหล) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน	๓๓๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ ป้องกันและส่งเสริมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อให้บริการประชาชน ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่	๒,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	✓			

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	งานบ้านงานครัว	เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สมบูรณ์สมวัย	๑,๘๑๙,๘๕๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘		✓		